



EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva

TEL.: +386 (0)2 577 62 86

E-MAIL: info@eko-park.si

FAX: +386 (0)2 577 62 84

WWW: www.eko-park.si

POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU NASELJA HOTIZA

za obdobje 1.1.2021 – 31.12.2021

Poročilo je pripravljeno skladno z 9. členom pogodbe št. 9691-0126/2014 o upravljanju javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Lendava, sklenjeni dne 01.04.2014.

Februar, 2022

KAZALO

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA	3
II. FIZIČNI KAZALNIKI	3
1. Delovanje sistema	Napaka! Zaznamek ni definiran.
III. VREDNOSTNI KAZALNIKI	4
IV. VLAGANJA IN INVESTICIJE	6

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA

Gospodarska javna služba čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju naselja Hotiza se izvaja skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Lendave (uradni list št. 61/2014), Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Lendave (ur. list RS 13/16).

Upravljaivec te gospodarske javne službe je Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva. Upravljanje je bilo dodeljeno s pogodbo št. 9691-0127/2014 o upravljanju s čistilno napravo in kanalizacijskega omrežja v naselju Hotiza ter izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v naselju Hotiza, sklenjeni dne 01.04.2014. EKO Park je od KS Hotiza je upravljanje operativno prevzel z dnem 1.11.2014.

Na čistilni napravi prihaja do pogostih izpadov delovanja Ekorolov, zaradi dotrajanosti strojne opreme. Posledično prihaja do okvar na elektromotorjih, pogonskem sklopu in ležajnih mestih Ekorolov, kar povzroča nestabilno delovanje sistema čiščenja. Izvedeni monitoring v letu 2021 kaže na prekoračitev mejne vrednosti parametera KPK in BPK5.

Glede na 11. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17, 81/19) ČN Hotiza čezmerno obremenjuje okolje po parametru KPK in BPK5.

Aktivnosti glede sanacije delovanja ČN Hotiza in izbire tehnologije vodi občina Lendava. Sanacija ČNH bo zaključena predvidoma do konca aprila 2022.

II. FIZIČNI KAZALNIKI

Spodnja tabela prikazuje količino odvedene odpadne vode po kanalizacijskem sistemu, ki se je v obdobju poročanja prečistila na ČN Hotiza.

Tabela 1: Količine odvedene vode in prečiščene vode

STRANKE	REALIZACIJA	PLAN 2021	REALIZACIJA	Ind.	Ind.
	1.1.20-31.12.20		01.01.21-31.12.21		
	1	2	3	3/1	3/2
	m ³	m ³	m ³	%	%
Gospodinjstva	28.470,00	27.000,00	26.673,20	93,69	98,79
Pravne osebe	646,00	700,00	986,00	152,63	140,85
MKČN	2.949,00	2.500,00	2.679,96	84,77	107,20
SKUPAJ	32.065	30.200,00	30.339,16	94,62	100,46

KOMENTAR

Količine vode za čiščenje so bile planirane na podlagi realiziranih odvedenih količin leta 2020 ter količin planirane načrpane in prodane vode. Količina očiščene vode v obdobju poročanja je 30.339,16 m³ oziroma 100,46 % predvidene letne realizacije, od tega je 27.659,20 m³ očiščene vode na ČN Hotiza ter 2.679,96 m³ v MKČN.

Odvedene in očiščene količine odpadnih voda v obdobju poročanja so za 7 % manjše kot v enakem obdobju lanskega leta.

Tabela 2: Število novih priklpov in odklopov od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naselje	EM	Novi priklopi	Odklopi	MKČN
Hotiza	kom	0	0	0

V letu 2021 v naselju Hotiza ni bilo novih priklpov oziroma odklopov s kanalizacijskega omrežja..

III. VREDNOSTNI KAZALNIKI

Tabela 3: Prihodki 1.1. – 31.12.2021

Obdobje	Vrsta prihodkov (v EUR)		
	Čiščenje	Omrežnina	SKUPAJ
JAN	1.211,00	565,83	1.776,83
FEB	1.116,22	565,83	1.682,05
MAR	1.258,02	565,83	1.823,85
APR	1.301,56	573,46	1.875,02
MAJ	1.356,62	573,46	1.930,08
JUNIJ	1.366,91	573,46	1.940,37
JULIJ	1.378,36	573,46	1.951,82
AVG	1.365,86	573,46	1.939,32
SEPT	1.454,70	573,46	2.028,16
OKT	1.267,60	576,01	1.843,61
NOV	1.387,76	576,01	1.963,77
DEC	1.293,25	576,01	1.869,26
DO 31.12.2021	15.757,86	6.866,27	22.624,14
PLAN 2021	12.600,00	7.700,00	20.300,00
IND PL/REAL	1,25	0,89	1,11
DO 31.12.2020	15.194,00	6.848,00	22.043,41
IND 21/20	1,04	1,00	1,03

V obdobju poročanja so bili realizirani skupni prihodki v višini 22.624,14 €, kar je za 11 % več od planiranih prihodkov. Prihodki v obdobju poročanja so za 1 % višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Tabela 4: Odhodki v obdobju 1.1.2021 – 31.12.2021

	REALIZACIJA 1.1.20- 31.12.20	Plan 2021	REALIZACIJA 1.1.21- 31.12.21	Ind.	Ind.	Plan realizacije
Vrsta stroška	1	2	3	3/1	3/2	31.12.2021
Neposredni stroški	19.406,00	18.690,00	30.909,00	1,59	11,654	16.980,00
Stroški materiala	112	250,00	95,00	0,85	0,38	500
Stroški elektrike	1.027,00	1.080,00	914,00	0,89	0,85	1.000,00
Stroški goriva	0	160,00	0	0	0	100
Stroški storitev	3.502,00	3.900,00	14.182,00	4,05	3,64	2.200,00
Stroški zavarovanja	829,00	1.000,00	1.011,00	1,22	1,01	1.500,00
Stroški vzdrževanja	1.131,00	1.500,00	1.874,00	1,66	1,25	1.390,00
Stroški dela	4.974,00	4.000,00	6.951,00	1,40	1,74	4.400,00
Drugi neposredni stroški	7.831,00	6.800,00	5.882,00	0,75	0,86	5.890,00
Posredni stroški	1.850,00	250,00	0	0	0	10.580,00
Amortizacija	0	0,00	0	0	0	0
Drugi posredni stroški	1.850,00	250,00	0	0	0	10.580,00
Splošni stroški	2.446,00	2.300,00	2.747,02	1,12	1,19	2.500,00
Posredni stroški nabave	0	0,00	0	0	0	0
Posredni stroški prodaje	0	100,00	0	0	0	0
Stroški uprave	2.446,00	2.200,00	2.747,02	1,12	1,248	2.500,00
Skupaj	23.702,00	21.240,00	33.656,02	1,42	1,584	30.060,00

Skupni odhodki v obdobju poročanja znašajo 33.656,02 €, kar je 58 % več od planiranih odhodkov za leto 2021. Zvišanje odhodkov je posledica povečanja stroškov dela zaradi dotrajanosti ČN in knjiženja stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo ČN, na to SM.

Tabela 5: Poslovni izid

Storitev	Prihodki	Odhodki	Posl. Izid
Čiščenje GJS	15.757,86	14.016,00	
omrežnina-najemnina	6.886,27	6.893,00	
Splošni in ostali stroški/prihodki	12.808,15	12.747,00	
SKUPAJ	35.452,28	33.656,00	1.796,26

KOMENTAR

Obdobju poročanja na SM ČN Hotiza beležimo pozitiven izid v višini **1.796,26 €**.

IV. VLAGANJA IN INVESTICIJE

Tabela 6: Plan investicijskih vlaganj v 2021

Investicijsko vzdrževanje	Ocenjena vrednost	Vir financiranja
Izvedba projekta sanacije obratovanja ČN Hotiza	200.000,00 €	

Do realizacije investicije v letu 2021 ni prišlo. Občina Lendava predvideva obnoviti ČN Hotiza do konca aprila 2022. V času izdelave poročila so obnovitvena dela v teku.