

**POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO
POMURSKI VODOVOD – SISTEM A
za obdobje 1.1.2024 – 31.12.2024**

Marec , 2025

K A Z A L O

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA	3
1. Izgube na vodovodnem sistemu	3
II. FIZIČNI KAZALNIKI	4
III. VREDNOSTNI KAZALNIKI	8
IV. VLAGANJE IN INVESTICIJE	10

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA

Javna služba oskrbe s pitno vodo se je izvajala v skladu s Programi oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 v občinah solastnicah sistema A, Programom oskrbe s pitno vodo v občini Lendava za leto 2024, občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo v občinah solastnicah sistema A ter na podlagi Pogodb o najemu in upravljanju GJI v občinah solastnicah sistema A. Izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v obdobju poročanja zajema celotno območje občin Lendava, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče.

Na vodovodnem sistemu Pomurski vodovod – sistem A ni bilo večjih planiranih ali ne planiranih prekinitev dobave vode. Od konca junija do septembra smo tedensko izpuščali vodo na hidrantih zaradi povišanih temperatur pitne vode in zagotavljanja skladnosti pitne vode.

Opravljen je letni pregled hidrantov na javnem hidrantnem omrežju Pomurskega vodovoda – sistem A, razen v občini Velika Polana.

1. Izgube na vodovodnem sistemu

Izguba na vodovodnem sistemu A, je razlika med načrpano in prodano vodo in je v obdobju poročanja 454.293 m³ oziroma 27,35 % glede na načrpano vodo, kar je v slovenskim povprečjem (35 %).

V poročanem obdobju je bilo saniranih 90 prepustov na vodovodnem omrežju. Največ prepustov na območju občine Lendava se pojavlja v naseljih:

- Petišovci
- Trimlini
- Lendavske gorice

V občinah Črenšovci, Turnišče in Odranci se pojavlja problematika korozijske dotrajanosti krogličnih ventilov in spojnih mest v merilnem jašku, ki so bili vgrajeni v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda.

V obdobju poročanja je prišlo tudi do puščanje PVC obloge na vodohranu v Črenšovcih. Do konca Junija se je zadeva delno sanirala, v drugi polovici leta bi se s sanacijo naj nadaljevalo.

II. FIZIČNI KAZALNIKI

Tabela 1: Načrpana in prodana voda

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	Ind.	Ind.
		1.1. - 31.12.23	2024	1.1.- 31.12.24		
		1	2	3		
		m³	m³	m³		
1.		Voda načrpana				
1.1	Načrpana voda VV Gaberje	1,426.775	1.250.000	1.386.996	0,9721	1,11
1.2	Načrpana voda VV Turnišče	265.977	260.000	273.427	1,028	1,052
	Načrpana voda skupaj	1,692.752	1.510.000	1.660.423	1,0996	1,103
2	Prodana voda					
2.1	Občina Lendava	660.593,60	660.000	673.600,18	1,02	1,02
2.2	Občina Črenšovci	185.176,47	185.000	190.485,96	1,03	1,03
2.3	Občina Dobrovnik	81.410,40	75.000	93.457,12	1,15	1,25
2.4	Občina Kobilje	25.164,16	23.000	24.176,62	0,96	1,05
2.5	Občina Odranci	84.888,46	85.000	86.685,15	1,02	1,02
2.6	Občina Turnišče	136.790,11	135.000	137.725,58	1,01	1,02
	Skupaj	1,174.023,20	1.163.000	1.206.130,61	1,03	1,04

Količina načrpane vode iz obeh vodnih virov v obdobju poročanja je za 9,96 % višja od količine načrpane v enakem obdobju lanskega leta ter za 10,3 % višja od pričakovanih količin za obdobje poročanja, glede na plan.

Iz VV Gaberje se v celoti oskrbujejo občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje ter cca 80 % porabe v občinah Črenšovci in Odranci. Iz VV Turnišče se v celoti oskrbuje Občina Turnišče ter cca 20 % porabe v občinah Črenšovci in Odranci.

Količina prodane vode v obdobju poročanja znaša 1,206.130,61 m³, oziroma 4 % več od planiranih količin za leto 2024. Poraba po posameznih občinah, je blizu načrtovanih količin za obdobje poročanja.

Tabela 2: Kontrola kvalitete pitne vode

Vrsta analize	Plan 2024	Realizacija 1.1. do 31.12.2024	Dodatne analize
Fizikalno-Kemijski sklopi parametrov	166	170	12
Mikrobiološki sklopi parametrov	166	170	12
Analize internega nadzora, ki jih izvajamo sami	135	129	

V obdobju poročanja je bilo izvedenih:

- 170 fizikalno-kemijskih analiz in 170 mikrobioloških analiz po PNN (plan notranjega nadzora),
- dve dodatni analizi v naselju Trnje, zaradi preverjanja kvalitete vode na dveh priključkih v naselju Trnje,

- dve dodatni analizi v vrtcu Srednje Bistrica, zaradi ugotavljanja izvora neskladnosti,
- štiri dodatne analize zaradi ugotavljanja izvedenih ukrepov izpiranja omrežja v Lendavi, po izvedenih sanacijskih delih v Kolodvorski ulici,
- ena dodatna analiza v objektu Bakardi bar, Gomilica 58, pipa za točilnim pultom, zaradi ugotavljanja izvora neskladnosti - prisotnost števila kolonij,
- ena dodatna analiza v vrtcu Srednje Bistrica, zaradi ugotavljanja izvora neskladnosti.
- dve dodatni analizi zaradi ugotavljanja izvora neskladnosti na VV Gaberje.

Tabela 3: Izvedene analize notranjega nadzora

Oskrbovalno območje	Občina	Mikrobiološka preizkušanja			Fizikalno-kemijska preizkušanja		
		Sklad.	Nesklad	% sklad.	Sklad.	Nesklad.	% sklad.
OO Gaberje	Lendava	68	1 (2)*	98	69	0	100
	Dobrovnik	14	0	92	14	0	100
	Kobilje	8	0	100	8	0	100
OO Turnišče	Turnišče	32	1	100	33	0	100
OO Gaberje (70%)- Turnišče (30%)	Črenšovci	30	0	100	30	0	100
	Odranci	7	0	100	7	0	100
Vodni vir		8	1	88	9	0	100
	SKUPAJ	167	3	98	170	0	100

Vir pitne vode je podzemna surova voda, ki je na obeh črpališčih (Gaberje in Turnišče) dezinficirana z Na-hipokloritom. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode v poročanem obdobju je bila na vseh treh oskrbovalnih sistemih nadzorovana skladno Uredbo o pitni vodi. Trije odvzeti vzorci notranjega nadzora niso bili skladni s mejnimi vrednostmi parametrov navedenimi v Priloga 1 uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23), zaradi presežanja indikatorskega parametra koliformne bakterije. Koncentracija prostega preostalega klora (PPK) na vzorčnih mestih je bila največ 0,2 mg/l PPK. Na vodohраниh Črenšovci in Dobrovnik smo konec junija začeli dozirati Na-hipoklorit. Koncentracije stranskih produktov dezinfekcije v pitni vodi v obravnavanem obdobju so bile bistveno nižje od mejnih vrednosti.

V mesecu maju 2024, je v skladu s planom notranjega nadzora, opravljeno spremljanje zdravstvene ustreznosti na vodnem viru Turnišče. Rezultati analiz so pokazali prekoračitev mejne vrednosti na parametru Metolaklor-ESA, ki je metabolit S-metolaklora. Izmerjen vrednost neskladnega Metolaklor-ESA je bila 0,33 µg/L. Koncentracija S-metolaklora je bila < 0,020 µg/L. S spremembo nerelevantnih metabolitov S-metolaklora metolaklor-OXA in metolaklor-ESA v relevantne, je pitna voda na oskrbovanem območju OO Turnišče, ki se napaja iz vodnega vira VV Turnišče postala neskladna. Vrednost parametra metolaklor-ESA, ki ga spremljamo že več kot desetletje, namreč presega mejno vrednost 0,1 µg/L.

V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih dvanajst vzorcev. Trije vzorci odvzeti v vrtcu Srednja Bistrica niso bili skladni s prilogo 1 uredbe o pitni vodi, vendar zdravstveno ustrezni. Ugotovljeno je, da je vzrok neskladnosti interna vodovodna napeljava. Na osnovi rezultatov preizkušanj ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v poročanem obdobju ustrezna in varna.

Rezultati mikrobiološkega in fizikalno-kemijskega preskušanja v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode v obravnavanem obdobju dokazujejo, da ima pitna voda lastnosti, ki ustrezajo predpisom. Rezultati analiz notranjega nadzora in monitoringa so

objavljeni na spletni strani EKO Park. Prav tako je na spletni strani objavljeno letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2024.

Tabela 4: Število priklopov po okoliših na dan 31.12.2024, s prikazom razlike v primerjavi z dnem 31.12.23, ter število menjav vodomeroev od 01.01. do 31.12.2024.

Naselje	št. odjemnih mest 2023	št. odjemnih mest 30.09.2024	Razlika (2024-2023)	menjave vodomeroev v letu 2024
01 BANUTA	30	30	0	21
02 BENICA	30	30	0	22
04 ČENTIBA	305	305	0	17
06 DOLGA VAS	254	254	0	163
07 DOLGOVAŠKE GORICE	121	121	0	9
08 DOLINA PRI LENDAVI	125	126	1	9
09 DOLNJI LAKOŠ	103	104	1	17
10 GABERJE	211	211	0	162
11 GENTEROVCI	78	78	0	3
12 GORNJI LAKOŠ	162	162	0	10
13 HOTIZA	277	278	1	40
14 KAMOVCI	48	48	0	1
15 KAPCA	168	170	2	30
16 KOT	52	52	0	5
17 LENDAVA	1633	1637	4	129
18 LENDAVSKE GORICE	239	239	0	23
19 MOSTJE	128	129	1	12
20 PETIŠOVCI	319	322	3	50
21 PINCE	80	80	0	8
22 PINCE MAROF	39	39	0	1
23 RADMOŽANCI	90	90	0	8
25 TRIMLINI	134	132	-2	83
99 GORICE	1626	1627	1	219
Skupaj:	6252	6264	12	1042

Skupno število priklopov dne 31.12.2024 je 6264, kar pomeni, da se skupno število priklopov v prvi polovici leta povečalo za 12 odjemnih mest. V poročanem obdobju je bilo zamenjanih 1042 vodomeroev.

Tabela 5: Število priklopov v ostalih občinah na dan 31.12.2024, s prikazom razlike v primerjavi z dnem 31.12.2023, ter število menjav vodomeroev od 01.01. do 30.09.2024.

Občina	št. odjemnih mest 2023	št. priklopov dne 31.12.2024	razlika (2024- 2023)	menjave vodomeroev v letu 2024
ČRENŠOVCI	1470	1454	14	316
KOBILJE	284	284	0	55
ODRANCI	536	538	2	112
DOBROVNIK	978	980	2	196
TURNIŠČE	1.118	1.120	2	200
Skupaj	4386	4406	20	879

V občinah Črenšovci, Turnišče in Odranci se pojavlja še dodatna problematika korozijske dotrajanosti krogličnih ventilov in spojnih mest v merilnem jašku, ki so bili vgrajeni v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda. Zaradi potrebe po sočasni zamenjavi ventila in merilca je težko stroškovno ovrednotiti delo zamenjave enega merilca. Pri nekaj opravljenih zamenjavah merilcev se je pojavila tudi potreba po izkopu terena okrog jaška.

III. VREDNOSTNI KAZALNIKI

Tabela 6: Prihodki

Občina	Vodarina	Omrežnina	Skupaj
Lendava			
Plan 2024	445.874	380.576	826.450
Realizacija do 31.12.2024	489.483,44	356.716,24	846.199,68
Realizacija plana v %	1,1	0,94	1,02
Črenšovci			
Plan 2024	115.366	84.517	199.883
Realizacija do 31.12.2024	126.356,98	88.217,14	214.574,12
Realizacija plana v %	1,1	1,04	1,07
Dobrovnik			
Plan 2024	46.770	46.498	93.268
Realizacija do 31.12.2024	61.999,11	53.519,49	115.518,60
Realizacija plana v %	1,33	1,15	1,24
Kobilje			
Plan 2024	14.343	8.101	22.444
Realizacija do 31.12.2024	16.038,17	8.525,64	24.563,81
Realizacija plana v %	1,12	1,05	1,09
Odranci			
Plan 2024	53.006	27.775	80.781
Realizacija do 31.12.2024	57.441,26	26.440,04	83.881,30
Realizacija plana v %	1,08	0,95	1,04
Turnišče			
Plan 2024	84.186	63.922	148.108
Realizacija do 31.12.2024	91.023,09	72.577,11	163.600,20
Realizacija plana v %	1,08	1,14	1,1
SKUPAJ PLAN	759.545	611.389	1.370.934
SKUPAJ REALIZACIJA	842.342,05	605.995,66	1.448.337,71
REALIZACIJA PLANA V %	1,11	0,99	1,06

V obdobju poročanja so bili ustvarjeni skupni prihodki v višini 1,448.337,71 €, kar je 6 % več od planiranega za leto 2024.

Tabela 7: Odhodki

Vrsta stroška	Realizacija 1.1.23-31.12.23	Plan 2024	Realizacija 1.1.24-31.12.24	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Neposredni stroški	1.242.265,00	1.275.841,50	1.276.248,00	1,0274	1,0003
Stroški materiala	105.193,00	133.695,55	132.602,00	1,2606	0,9918
Stroški elektrike	121.447,00	115.013,25	105.768,00	0,8709	0,9196
Stroški goriva	7.810,00	7.398,60	10.235,00	1,3105	1,3834
Stroški storitev	84.402,00	89.430,00	107.463,00	1,2732	1,2016
Stroški zavarovanja	89.665,00	89.867,00	73.016,00	0,8143	0,8125
Stroški vzdrževanja	68.129,00	84.645,00	53.457,00	0,7846	0,6315
Stroški dela	292.776,00	241.789,05	306.103,00	1,0455	1,2660
Vodno povračilo	90.447,00	97.488,60	109.078,00	1,2060	1,1189
Drugi neposredni stroški – najem	382.396,00	416.514,45	378.526,00	0,9899	0,9088
Posredni stroški	11.448,00	14.287,35	11.825,00	1,0329	0,8277
Amortizacija	10.134,00	12.564,75	10.395,00	1,0258	0,8273
Drugi posredni stroški	1.314,00	1.722,60	1.430,00	1,0883	0,8301
Splošni stroški	219.333,00	202.423,47	223.342,93	1,0183	1,1033
Posredni stroški nabave	1.678,00	2.145,00	1.172,00	0,6985	0,5464
Posredni stroški prodaje	77.042,00	70.326,30	89.797,00	1,1656	1,2769
Stroški uprave	140.613,00	129.952,17	132.373,93	0,9414	1,0186
Skupaj	1.473.046,00	1.492.552,32	1.511.415,93	1,0260	1,0126

V obdobju poročanja je podjetje od načrtovanih 1.492.552,32 EUR odhodkov realiziralo odhodke v višini 1.511.415,93 EUR, kar predstavlja 101,26 % načrtovanih odhodkov. Največja odstopanja glede na plan so pri najemnini ter stroških storitev, posrednih stroških prodaje in dela, ki so se v obdobju poročanja glede v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta povečali.

Tabela 8: Poslovni izid GJS

Vrsta stroška	REALIZACIJA 1.1.23-31.12.23	Plan 2024	Realizacija 1.1.24-31.12.24	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Prihodki skupaj	1.483.127,68	1.441.764,69	1.536.979,09	1,0363	1,0660
Prihodki vodarina	716.497,62	759.545,00	779.324,53	1,0877	1,0260
Prihodki omrežnina	658.901,36	611.390,49	598.800,51	0,9088	0,9794
Rezervacije	4.800,00	54.603,75	60.000,00	12,5000	1,0988
Ostali prihodki	102.928,70	16.225,45	158.854,05	1,5433	9,7904
Odhodki skupaj	1.473.046,00	1.412.551,87	1.511.415,93	1,0260	1,0700
Odhodki GJS	673.531,64	866.085,87	1.000.516,00	1,4855	1,1552
Omrežnina	658.901,36	416.514,00	378.526,00	0,5745	0,9088
Odhodki splošni	140.613,00	129.952,00	132.373,93	0,9414	1,0186
Poslovni izid	10.081,68	29.212,82	25.563,16	2,5356	0,8751

Podjetje je v obdobju poročanja ustvarilo pozitivno razliko med prihodki in odhodki v višini 25.563,16 EUR (*brez upoštevanih rezervacij).

IV. VLAGANJE IN INVESTICIJE

Tabela 9: Pregled realizacij vlaganj in investicij v letu 2024

Načrtovano	Vrednost € brez DDV	Termin izvedbe	Viri financiranja	Status izvedbe
OBČINA LENDAVAL ¹				
Investicije in investicijsko vzdrževalna dela				
Obnova vodovoda v delu Rudarske ulice-Petišovci (prevzeta obveznost 2023)	58.652,64	2024	Najemnina	realizirano
Prevezava priključkov v naselju Trimlini (prevzeta obveznost 2023)	96.848,62	2024	Najemnina	realizirano
Obnova vodovoda v delu naselja Kapca – Šolska ulica (prevzeta obveznost 2023)	251.121,20	2024	Najemnina	realizirano
Komunalno opremljanje zemljišč – stanovanjska gradnja Slomškovo.	19.600,00	2024	Najemnina	nerealizirano
Zamenjava vodovodne cevi DN 50, cca. 300 m, v Lendavskih gorica od hiš.št. 60a do 83 – dotrajan vodovod, veliko št. okvar	78.400,00	2024/25	Najemnina	nerealizirano
Zamenjava vodovodne cevi čez most Mostje-Dolga vas	72.337,10	2024/25	Najemnina	realizirano
Postavitev hidrantov v OL	32.608,01	2024	Najemnina	realizirano
Ureditev vodovoda v Kolodvorski ulici proti »drvarnici«	36.540,00	2024	Najemnina	nerealizirano
Ureditev vodovoda v Potočni ulici Petišovci (od HŠ 2 do HŠ 48	150.000,00	2024	Najemnina	nerealizirano
Obnova sistema telemetrije	23.720,00	2024	Najemnina	realizirano
Obnova vodovoda Lendava-Pince	574.432,00	2024	Najemnina	v izvajanju
Izdelava projektne dokumentacije ali ostale dokumentacije				
Komunalna ureditev dela industrijske cone (nekdanja Mura)-DGD,PZI	3.000,00	2024	Najemnina	nerealizirano
Zamenjava vodovoda v Gregorčičevi ulici. (a)-DGD, PZI	8.700,00	2024	Najemnina	nerealizirano
Sanacija vodovoda v Petišovcih (Lendavska cesta, Cvetna ulica, Nova ulica, Poljska ulica in Petišovska Ulica (DGD, PZI)	36.030,00		Najemnina	nerealizirano
Izdelava ocene požarne ogroženosti	10.000,00		Najemnina	nerealizirano

V letu 2024 so opravljene investicije v obnovo vodovoda v sklopu obnove cest.

- Obnova vodovoda ob JP 707951 Lendava-Čontoš (310 m): 73.509,14 € brez DDV (dec 2024).
- Obnova vodovoda ob JP 707052 Čentiba-Globoka dolina (223,7 m): 63.655,55 € brez DDV.
- Obnova vodovoda Süč (700m): 46.403,71 € brez DDV (avg 2024).
- Obnova vodovoda Magyardiak (394,13m): 40.373,69 € brez DDV (dec 2024)
- Izgradnja novega voda za vodovod parc. št. 2466 k.o. Lakoš: 4.248,42 € brez DDV.